

Heißarbeiten-Genehmigungsschein

STOPP!

Vermeiden Sie Heißarbeiten nach Möglichkeit! Ziehen Sie ein alternatives Verfahren in Betracht, für das keine Heißarbeiten erforderlich sind.

Dieser Heißarbeiten-Genehmigungsschein ist für alle zeitlich begrenzten Arbeiten erforderlich, bei denen außerhalb eines vorgesehenen Heißarbeitsbereichs mit offenen Flammen umgegangen wird oder Hitze und/oder Funken erzeugt werden. Dazu zählen unter anderem: Hart- und Weichlöten, Trennschneiden, Schleifen, Heißverkleben von Dachbahnen sowie Schweißen.

Anweisungen für die genehmigende Person

- Legen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen fest.
- Füllen Sie **Teil 1** aus und bewahren Sie diesen für die Dauer der Heißarbeiten auf.
- Händigen Sie **Teil 2** der ausführenden Person aus.
- Bestätigen Sie per Unterschrift auf **Teil 2**, dass die anschließende Brandwache und die weitere Überwachung ausgeführt wurden.
- Zeichnen Sie die Genehmigung in **Teil 2** ab.

Teil 1

Erforderliche Sicherheitsvorkehrungen

J N

- Die Sprinklerpumpe ist betriebsbereit (Automatikbetrieb).
- Die Armaturen der Sprinklerwasserversorgung sind betriebsbereit.
- Die Feuerlöscher sind einsatzbereit/funktionsfähig.
- Die Heißarbeitsgeräte sind in einem einwandfreien Zustand.

Sicherheitsvorkehrungen im Umkreis von 10 m

- Brennbare Gebäudeteile sind mit zugelassenen (z. B. FM Approvals geprüften) Schweißunterlagen, -decken und -vorhängen abgedeckt.
- Brandlasten wurden entfernt oder mit zugelassenen (z. B. FM Approvals geprüften) Schweißunterlagen, -decken und -vorhängen abgedeckt.
- Brennbare Gase, Flüssigkeiten oder brennbare Stäube/Flusen wurden isoliert (z. B. durch Abschaltung von Anlagen).
- Brandlasten, brennbare Flüssigkeiten, Stäube/Flusen und Ablagerungen wurden entfernt.
- Belüftungsanlagen und Fördersysteme sind abgeschaltet.
- Eine zweite Brandwache auf der anderen Seite des Bodens/der Wand/der Decke/des Dachs ist in Betracht zu ziehen, wenn Öffnungen vorhanden sind oder wärmeleitfähige Materialien hindurchgeführt werden.
- Falls die Arbeiten an brennbaren Baugruppen stattfinden (z. B. Heißverkleben von Dachbahnen), sind **WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN** zu treffen (siehe unten).

Heißarbeiten an/in geschlossenen Anlagen, Kanälen oder Rohrleitungen

- Die Anlage wurde außer Betrieb genommen.
- Brennbare Flüssigkeiten wurden entfernt und brennbare Gase/Dämpfe wurden ausgespült.
- Vor bzw. während der Heißarbeiten ist auf brennbare Gase/Dämpfe zu achten. UEG-Messung(en): _____
- Brennbare Stäube/Flusen oder andere brennbare Materialien wurden entfernt.
- Falls Arbeiten an/in Anlagen mit unbeweglichen brennbaren Auskleidungen oder Teilen stattfinden, sind nachstehende **WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN** zu treffen (siehe unten).

Brandüberwachung des Heißarbeitsbereichs

Die aufgeführten Zeiten sind in den meisten Fällen ausreichend. Die Tabelle auf der Rückseite des Genehmigungsscheins enthält Richtlinien für brennbare verdeckte Hohlräume, Dacharbeiten bzw. günstige Faktoren.

- Einrichtung einer permanenten Brandwache während der Heißarbeiten.
- Einrichtung einer permanenten Brandwache im Anschluss an die Arbeiten für 1 Stunde oder weitere Stunden.
- Einrichtung einer Brandüberwachung für 3 Stunden oder weitere Stunden.

WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

AUSFÜHRENDER DER HEISSARBEITEN

- Mitarbeiter
- Fremdfirma _____

DATUM

AUFTRAGS-NR.

GENAUE ORTSBEZEICHNUNG (GEBÄUDE/GESCHOSS/OBJEKT)

ART DER ARBEITEN

NAME DES AUSFÜHRENDEN

NAME DER BRANDWACHE

Der betroffene Bereich wurde überprüft. Die angegebenen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen wurden unternommen. Die Genehmigung für diese Arbeiten wird erteilt.

GENEHMIGENDE PERSON
(IN BLOCKBUCHSTABEN UND ALS UNTERSCHRIFT)

DIESE GENEHMIGUNG ERLISCHT AM
(GENEHMIGUNG AUF EINE SCHICHT BEGRENZEN):

DATUM: _____ UHRZEIT: _____ Uhr

Siehe Warnhinweisschild mit Notfallnummer umseitig.

Weitere FM Global Informationsquellen:

FM Global Datenblatt zur Schadenminimierung 10-3, *Hot Work Management*
Heißarbeiten-Genehmigungsschein (F2630) über fmglobalcatalog.com
Online-Schulungen unter training.fmglobal.com
FM Approvals geprüfte Ausrüstungsteile über fmapprovals.com

FM Global

F2630_DEU © 2018 FM Global.
(01/2020) All rights reserved.

WARNUNG

HEISSARBEITEN! Brandgefahr!

Anweisungen

Ausführender der Heiarbeiten: Tragen Sie die Uhrzeit des Arbeitsbeginns ein und hngen Sie den Genehmigungsschein im Heiarbeitsbereich aus. Tragen Sie nach Abschluss der Heiarbeiten die Uhrzeit ein und lassen Sie den Schein fr die Brandwache ausgehngt.

Brandwache: Beobachten Sie den Bereich whrend und nach Abschluss der Heiarbeiten. Bevor Sie den Bereich verlassen, fhren Sie eine Abschlussinspektion durch, zeichnen Sie den Schein ab und lassen Sie ihn ausgehngt. Informieren Sie anschließend die Brandwache oder die genehmigende Person.

Anschließende Brandberwachung: berwachen Sie den Bereich nach Abschluss der Brandwache. Fhren Sie eine Abschlussinspektion durch, zeichnen Sie den Schein ab und geben Sie ihn an die genehmigende Person zurck.

AUSFHRENDER DER HEISSARBEITEN

- Mitarbeiter _____
 Fremdfirma _____

DATUM _____ AUFTRAGS-NR. _____

GENAUE ORTSBEZEICHNUNG (GEBUDE/GESCHOSS/OBJEKT) _____

ART DER ARBEITEN _____

NAME DES AUSFHRENDEN _____

NAME DER BRANDWACHE _____

Der betroffene Bereich wurde berprft. Die angegebenen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen wurden unternommen. Die Genehmigung fr diese Arbeiten wird erteilt.

GENEHMIGENDE PERSON
(IN BLOCKBUCHSTABEN UND ALS UNTERSCHRIFT) _____

DIESE GENEHMIGUNG ERLISCHT AM
(GENEHMIGUNG AUF EINE SCHICHT BEGRENZEN):

DATUM: _____ UHRZEIT: _____ Uhr

Datum der Heiarbeiten: _____ Arbeitsbeginn: _____ Uhr
Arbeitsende: _____ Uhr

Brandwache im Anschluss an die Arbeiten _____ Arbeitsende: _____ Uhr
Name _____

Anschließende Person Sonstige Arbeitsende: _____ Uhr
Brandberwachung
Name/Sonstiges _____

Abschlussinspektion _____ Uhrzeit: _____ Uhr

Name _____

Teil 2

J N

- Die Sprinklerpumpe ist betriebsbereit (Automatikbetrieb).
 Die Armaturen der Sprinklerwasserversorgung sind betriebsbereit.
 Die Feuerlscher sind einsatzbereit/funktionsfhig.
 Die Heiarbeitsgerte sind in einem einwandfreien Zustand.

Sicherheitsvorkehrungen im Umkreis von 10 m

- Brennbare Gebudeteile sind mit zugelassenen (z. B. FM Approvals geprften) Schweiunterlagen, -decken und -vorhngen abgedeckt.
 Brandlasten wurden entfernt oder mit zugelassenen (z. B. FM Approvals geprften) Schweiunterlagen, -decken und -vorhngen abgedeckt.
 Brennbare Gase, Flssigkeiten oder brennbare Stube/Flusen wurden isoliert (z. B. durch Abschaltung von Anlagen).
 Brandlasten, brennbare Flssigkeiten, Stube/Flusen und Ablagerungen wurden entfernt.
 Belftungsanlagen und Frdersysteme sind abgeschaltet.
 Eine zweite Brandwache auf der anderen Seite des Bodens/der Wand/der Decke/des Dachs ist in Betracht zu ziehen, wenn ffnungen vorhanden sind oder wrmeleitfhige Materialien hindurchgefhrt werden.
 Falls die Arbeiten an brennbaren Baugruppen stattfinden (z. B. Heiverkleben von Dachbahnen), sind **WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN** zu treffen (siehe unten).

Heiarbeiten an/in geschlossenen Anlagen, Kanlen oder Rohrleitungen

- Die Anlage wurde auer Betrieb genommen.
 Brennbare Flssigkeiten wurden entfernt und brennbare Gase/Dmpfe wurden ausgesplt.
 Vor bzw. whrend der Heiarbeiten ist auf brennbare Gase/Dmpfe zu achten. UEG-Messung(en): _____
 Brennbare Stube/Flusen oder andere brennbare Materialien wurden entfernt.
 Falls Arbeiten an/in Anlagen mit unbeweglichen brennbaren Auskleidungen oder Teilen stattfinden, sind nachstehende **WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN** zu treffen (siehe unten).

Brandberwachung des Heiarbeitsbereichs

Die aufgefhrten Zeiten sind in den meisten Fllen ausreichend. Die Tabelle auf der Rckseite des Genehmigungsscheins enthlt Richtlinien fr brennbare verdeckte Hohlrume, Dacharbeiten bzw. gnstige Faktoren.

- Einrichtung einer permanenten Brandwache whrend der Heiarbeiten.
 Einrichtung einer permanenten Brandwache im Anschluss an die Arbeiten fr 1 Stunde oder weitere _____ Stunden.
 Einrichtung einer Brandberwachung fr 3 Stunden oder weitere _____ Stunden.

WEITERE ERFORDERLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

WARNUNG

HEISSARBEITEN!

Brandgefahr!

Benachrichtigen Sie im Notfall die unten aufgeführten Ansprechpartner,
bevor Sie versuchen, das Feuer zu löschen.

Kontakt	Nummer

Brandwachen- und Überwachungsdauer nach Abschluss der Heiarbeiten

		Bauliche Faktoren					
		Nichtbrennbare Bauweise oder FM Approvals geprüfte Baumaterialien der Klasse 1 oder der Klasse A		Brennbare Bauweise ohne verdeckte Hohlräume		Brennbare Bauweise mit ungeschützten verdeckten Hohlräumen	
		Brandwache	Brandüberwachung	Brandwache	Brandüberwachung	Brandwache	Brandüberwachung
Belegungs-faktoren	Nichtbrennbar, alle Brandlasten befinden sich in geschlossenen Anlagen (z. B. brennbare Flüssigkeiten in Rohrleitungen)	30 Minuten	0 Stunden	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	5 Stunden
	Büros, Verkaufsstätten oder Fertigung mit begrenzter Brandlast	1 Stunde	1 Stunde	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	5 Stunden
	Fertigung mit moderater bis erheblicher Brandlast, außer den nachstehenden Ausnahmen	1 Stunde	2 Stunden	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	5 Stunden
	Lagerhäuser	1 Stunde	2 Stunden	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	5 Stunden
	Ausnahmen: Belegungen mit Verarbeitung oder umfangreicher Lagerung von brennbaren Materialien, die sich langsam entwickelnde Brände unterstützen können (z. B. Papier, Zellstoff, Textilfasern, Holz, Rinde, Getreide, Kohle oder Holzkohle).	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	3 Stunden	1 Stunde	5 Stunden

Beim Heiverkleben von Dachbahnen gelten zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen: Brandwache und anschließende Brandüberwachung sollten jeweils mindestens 2 Stunden dauern; bei Einsatz einer Infrarotkamera reicht eine jeweils einstündige Brandwache und Brandüberwachung aus.

Wenn Heiarbeiten an/in Anlagen mit unbeweglichen brennbaren Auskleidungen oder Teilen stattfinden, gelten zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen: Innerhalb der Anlage sowie in den umliegenden Bereichen sollte die Brandwache mindestens 1 Stunde und die anschließende Brandüberwachung mindestens 3 Stunden dauern.

